



ÉTAPES:

PH01: Ancrages

PH02: Structure du bâtiment principal

- PH 02.01 - AXE 11-29
- PH 02.02 - AXE 06'-11' (étapes de montage: AXE 06'/11', fermes de soutien: A/B/C/D, AXE 07-10)
- PH 02.03 - AXE 04-06 (étapes de montage: AXE 04/06, fermes de soutien: AXE B/C, AXE 05)
- PH 02.04 - AXE 02-03 + poutre de rive de la mezzanine

PH03: Éléments secondaires

- PH 03.01 - Contreventement AXE 11-29
- PH 03.02 - Contreventement AXE 02-11'
- PH 03.03 - Gable end AXE 30
- PH 03.04 - Gable end AXE 11
- PH 03.05 - Gable end AXE 06
- PH 03.06 - Gable end AXE 01 + poutre de rive de la mezzanine

PH04: Structure complète de l'annexe

PH05: Mezzanine (Poutres principales + Poutres secondaires)

PH06: Enveloppe du bâtiment principal

- PH06.01 - Murs et toit SWP
- PH06.02 MB - Finitions pour la boîte fermée
- PH06.03 MB - Finitions autour des ouvertures

PH07: Enveloppe d'annexe

- PH07.01 - SWP (wall)
- PH07.02 - toutes les finitions
- PH07.03 - Toit plat --> sera réalisé par un sous-traitant

PH08: Mezzanine (Feuille de Lewis + Béton)

PH09: Mur de séparation AXE 11-29 (EPS 120mm)

PHASES:

PH01: Anchorages

PH02: Structure of the main building (MB)

- PH 02.01 - MB - AXE 11-29
- PH 02.02 - MB - AXE 06'-11' (assembly steps: AXE 06'/11', supporting trusses: A/B/C/D, AXE 07-10)
- PH 02.03 - MB - AXE 04-06 (assembly steps: AXE 04/06, supporting trusses: AXE B/C, AXE 05)
- PH 02.04 - MB - AXE 02-03 + edge beam of the mezzanine

PH03: Secondary elements

- PH 03.01 - MB - WB AXE 11-29
- PH 03.02 - MB - WB AXE 02-11'
- PH 03.03 - MB - Gable end AXE 30
- PH 03.04 - MB - Gable end AXE 11
- PH 03.05 - MB - Gable end AXE 06
- PH 03.06 - MB - Gable end AXE 01 + edge beam mezzanine

PH04: Full structure of the annex

PH05: Mezzanine (Main beams + Secondary beams)

PH06: Enveloppe of the main building - MB

- PH06.01 - MB - SWP walls and roof
- PH06.02 - MB - Finishing for the closed box
- PH06.03 - MB - Finishing around the openings

PH07: Enveloppe of the annex

- PH07.01 - SWP (wall)
- PH07.02 - all finishing
- PH07.03 - Flat roof --> will be done by a subcontractor

PH08: Mezzanine (Lewis sheeting + Concrete)

PH09: Separation walls AXE 11-29 (EPS 120mm)