



Legenda Prefab Betonpalen

ALGEMEEN:

- Sondelingen volgens rapport: IJB, 61220207-FA-1, d.d. 04-03-2022
- Uitgangspunt paallengte: Peil t.o.v. N.A.P.: (mm) Zie opmerkingen palenstaat, Peil te controleren door aannemer

- Palen aanbrengen vanuit ontgraven bouwput
- Palen aanbrengen tot paalpuntnivo zoals bij sondering / in detail aangegeven
- Paalmisstanden groter dan 40 mm min. 5 werkdagen voor de stort van de fundatie voorleggen aan de constructeur
- Berekening en tekening paalwapening ter controle voorleggen aan constructeur

HEI-ADVIES:

- Heiadvies (heiblok en kalenderwaarde) volgens: in overleg met heibedrijf
- Het is niet toegestaan een ander heiblok te gebruiken zonder goedkeuring van de constructeur en/of adviseur fundering

- Heiblok: in overleg met heibedrijf

PALENSTAAT:

Symbol	Schachtafmeting (mm)	Aantal	Paallengte (mm)	Paalpuntnivo t.o.v. N.A.P. (m)	Afhakhoogte t.o.v. peil (m)	Opmerking:
⊕	290*290	26	6730	-11.000	-0.670	Peil t.o.v. N.A.P.: (mm) -3900
⊕	290*290	1	6520	-11.000	-0.880	Peil t.o.v. N.A.P.: (mm) -3900
Totaal aantal palen:		27	(aantallen te controleren door aannemer)			

xx
= Sondeerpunt volgens sondeerrapport

BURO DE HAAN

Project
Woning de Rooij Almere

Opdrachtgever
Groenprefab

Onderwerp
PALENPLAN

Getekend J. Kooistra

Datum 24-01-2024

Gecontroleerd B. v/d Brink

Datum 24-01-2024

Fase
UO
DEFINITIEF

Formaat
A2
1:10 1:100

Projectnummer
GV-21-022

Bladnummer
C201

Achthoevenweg 34A
7951 SK Staphorst
0522-468127
Nieuwe Binnenweg 126A
3015 BE Rotterdam
010-2540458
info@bdh.nl
www.bdh.nl

PALENPLAN
1:100

Sonderingpunt 4

Sonderingpunt 3

Sonderingpunt 1

Sonderingpunt 2