

ALGEMEEN:

- Betonkwaliteit prefab beton: C80/95
- Mortelkwaliteit spouwbl. K70 (k1=0,9; 95% vullingsgraad)
- Mortelkwaliteit wanden K70 (k1=0,7; 70% vullingsgraad)
- Voor details zie blad: DET01 e.v.
- Voor gevelaanzichten zie blad: A200 + A201
- Voor aanzichten kernwanden zie blad: A100+A101+A102
- Voor wapening tbv trekbanden (montagefase) en aanstortstroken zie blad: TB103 e.v.
- Voor bevestigingsmiddelen zie BM-lijsten
- Voor breedplaatvloeren zie tekeningen leverancier
- Voor trappen en bordessen zie tekeningen leverancier

GEDWONGEN MONTAGE:

- Gedwongen montage tgv vertandingen; indien niet direct aangegoten dan wiggen aan bovenzijde; is van toepassing op as R4/RA, R4/RB, R4/RC, R4/RD
- Gedwongen montage tgv vertandingen is van toepassing op as R1/RB, R1/RC, R5/RB, R5/RC, R3/RB en R3/RC, R7/RB, R7/RC
- tijdelijke hoeklijn tbv montage

OVERIGE AANDACHTPUNTEN:

- Voor de overige aandachtspunten zie document: MON00: Dreefloren Montage Notas

UNIEKE CODERING: 00 00 0000 X

Bouwdeel:
 Niveau:
 Vaknummer:
 Eventueel extra letter:

VLOERNIVEAU: AFGEWERKT

VLOERPEIL: 18660+
 TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN


⬇ = STORTZIJDE

Uitgangspunt tekenwerk:

TEKENING ALLEEN GEBRUIKEN ALS STELSCHAMA

rev.	datum	omschrijving	tek.
h	13-11-24	update liftschacht	BROO
g	01-10-24	update aandachtspunten montage	BROO
f	29-07-24	Update labels	BROO
e	12-06-24	update labels	BROO
d	26-02-24	update merken	BROO
c	23-01-24	Update labels	BROO
b	22-08-23	Voor Uitvoering	BROO
a	01-03-23	Ter Controle	BROO

project:	Dreefloren Haaksbergweg, Amsterdam	schaal:
fase:	Detailing for manufacturing	getekend:
onderdeel:	Stelschema 4e verdieping	broo
		datum:
		20-01-23


 Locht 126
 5504 RP Veldhoven
 The Netherlands
 www.byldis.com
 T +31 (0)88 134 50 00
 E info@byldis.com

ordernr: **Z0193**
 bladnr: **ST04**
 status: **VOOR UITVOERING**