

Conservierungs- & Transportlijst			
Fase naam	Afwerking	Commentaar	Opdrachtfase
CONS 26.1	2 COMP ZFF PRIMER RAL VRUJ 80µm	Fase 26 - EXC3 - Staalconstructie -2 nivo entree Kalverstraat	
CONS 26.7	ONBEHANDELD	Fase 26 - EXC3 - lasplaten (volgplaten)	
CONS 27.1	2 COMP ZFF PRIMER RAL VRUJ 80µm	Fase 27 - EXC3 - staalconstructie t.b.v. BGG-vloer hoofdentree	
CONS 28.1	2 COMP ZFF PRIMER RAL VRUJ 80µm	Fase 28 - trap -1 naar BGG entree Kalverstr. - geen zichtwerk	
CONS 28.5	2 COMP ZFF PRIMER RAL VRUJ 80µm	Fase 28 - trap -1 naar BGG entree Kalverstr. - geen zichtwerk	
CONS 28.6	3-lgs PC RAL9016 - verkeerswit (set op: 3 lagen)	Fase 28 - trap -1 naar BGG entree Kalverstr.	
TUJD 28.7	2 COMP ZFF PRIMER RAL tijdelijk	Fase 28 - tijdelijk staal	

EXC3
Staalconstructie FASE 27
begane grondvloer entree Kalverstraat
zie tekening G [122]

planning: regel 19

EXC2
Staalconstructie
glasprofiel BGG
entree Kalverstraat
zie tekening G [125]

planning: regel 37

OPMERKINGEN:

1. Vier stuks glasprofielen op 5mm afstand getekend vanaf de beplating van de roltrap.
Montage: uitvullen met ringen o.i.d.
- 2a. Kolom B152.4/6.3 voetplaat in de kelder -1
-> ruwe vloer openhakken tot bovenwapening zichtbaar is. i.v.m. natuursteen.
-> zie dsn. D-D op tekening G [121]
- 2b. Ruwe vloer openhakken tot bovenwapening zichtbaar is bij de opleghand van de
HEB340 ligger merk 27LK1
-> zie tekening G [122]
- 2c. Ruwe vloer openhakken tot bovenwapening zichtbaar is bij de 2 trapbomen op de vloer
-> zie tekening G [123]

EXECUTIEKLASSE 3:
FASE 26 - planning regel 11
FASE 27 - planning regel 19 (+ brugconstructie)

EXECUTIEKLASSE 2:
FASE 28 - planning regel 37

DEFINITIEF

3	-	DEFINITIEF	TLI	24-01-2017
2	-	VOORLOPIG	TLI	20-12-2016
1	-	VOORLOPIG	TLI	02-12-2016
Rev. nr.	Rev. fase	Revisie omschrijving	Rev. datum	
Opdrachtgever:			Getekend:	T. Ligthart
BAM Bouw en Techniek - Regio Noordwest			Schaal:	zie aanzicht
Hoofdconstructeur:			Formaat:	A1
Duyts Bouwconstructies			Fabrieksfasen:	
Werk: Shoppingcenter Kalverpassage			26 + 27 + 28	
Adres: Kalvertoren - Amsterdam				
Onderwerp:				
3D STAALOVERZICHT - Entree Kalverstraat van kelder tot BGG				
Materiaal:	S235	(met kerfslagwaarde: JR of JO)	T.A.V.	
Lassen:	zie werkplaatstek.	Bouten: 8.8-THVZ geroid	T.A.V.	
Algemeen:	S235 a = 0,38 x t	S355 a = 0,44 x t	T.A.V.	
VIC OBDAM				
BOUWEN BEGINT MET STAAL			Projectnummer:	
			260018	
			Tekening:	
			G [120]	
			T: 0226-453 044 (algemeen) T: 0226-363 690 (tekeningkamer)	

brugconstructie
tevens EXC3

EXC2
Staalconstructie FASE 28
trap -1 naar BGG
entree Kalverstraat
zie tekening G [123]

planning: regel 37

EXC3
Staalconstructie FASE 26
kelder -2 niveau
bij entree Kalverstraat
zie tekening G [121]

planning: regel 11

nieuwe roltrappak