



Lot nr:	
Samensteller nr:	-
Totaaltijd:	-
Controleur nr:	Akkoord voor aflassen:
Aflasser nr:	-
Totaaltijd:	-

Merk	Standaard	Material	RAL	Lengte (mm)	Aantal	Levering (kg)
L1688	HEA700	S235JR	14344	2088	1	
P2092	PL207245	S355J2+N	2	656	51.4	
P2150	PL151409	S355J2+N	2	634	21.2	
P2151	PL15187	S355J2+N	2	634	15.1	
PV114	ST25*80	S235JR	2	1171	33.5	
PV119	ST25*80	S235JR	2	7188	208.0	
PV120	ST25*80	S235JR	2	5991	172.2	
				<b>Totaal</b>	<b>3487.6</b>	

Fabricage en montage volgens  
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
Uitvoeringsklasse: EXC3  
Functionele tolerantie klasse: 2  
Vorbewerking: P1

Buizen en kokers S275  
Walsprofielen S235

Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven  
3-D moeren hechten.  
Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal  
dit kan worden gelast dmv kettinglassen  
a=5 Lengte 50-500-50

Westflank Fase 2

LIGGER

Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.

voortman STEEL GROUP

Phaagweg 14 7443 PH  
PO Box 82 7440 AB  
Tel: 055 534 1300  
www.voortmansteel.com

Werkno: VS19-0030

Tekniker: A. J. 1688