



P7.0 VERBINDINGSMIDDELEN

Aantal	Merk	Beschrijving	Verbindingsmiddelen	Conserving staal	Conservering verb.
1	S9	azobe_kolomkop schoor_58.81 gr	(3x M20x220 + 6x sluitring M20 DIN440 + 3x moer M20) - (4x M20x240 + 8x sluitring M20 DIN440 + 4x moer M20) - 4x VGS 11x300	THVZ	THVZ
1	S12	azobe_kolomkop schoor 53.65	(3x M20x230 + 6x sluitring M20 DIN440 + 3x moer M20) - (4x M20x240 + 8x sluitring M20 DIN440 + 4x moer M20) - 4x VGS 11x300	THVZ	THVZ
5	S15	aansl. koppelbalk 520_enkel	(3x M16x190 + 6x sluitring M16 DIN440 + 3x moer M16) - 2x VGS 11x200 - 8x VGS 11x100	THVZ	THVZ
1	S16	aansl. koppelbalk 520_dubbel	(6x M16x190 + 12x sluitring M16 DIN440 + 6x moer M16) - 2x VGS 11x200 - 16x VGS 11x100	THVZ	THVZ

Nieuwbouw kantoor Deltawind te Oude Tonge
 Werktekening: voormontage P7.0

ARCON houtconstructies
 Colfseweg 23, 5674 TR Nuenen
 W: www.arconbv.nl
 E: info@arcon-houtconstructies.nl
 T: +31 (0)88-0227107

Opdrachtgever
Bergh Bouwsystemen
 Witteveenweg 2
 4612 RA - Bergen op Zoom

HET HOUTBOUW COLLECTIEF

Status	Schaal	Formaat	Projectnummer	Getekend door	Tekeningnr.	Datum
Definitief	1:20	A2	22130	Koen Roojakkers	UO - P7.0	24-08-2023